

H. XL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALA
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS y MUNICIPIOS
 FIII: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ESTADO: 18000 NAYARIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025
 4TO TRIMESTRE DEL EJERCICIO

PERIODO DE: 1-oct AL 30-dic DEL 2025 HOJA 1 DE 1

INSTANCIA EJECUTORA: H. XL AYUNTAMIENTO DE JALA, NAYARIT

PROGRAMA: RESUMEN

PROGR	NOMBRE DEL PROGRAMA	INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS					OBSERVACIONES
		FEDERAL DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	FEDERAL DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	FEDERAL DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	
APO	AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA)		9,864,733	-	-	9,864,733	-	5,030,041	-	-	5,030,041	-	4,834,693	-	-	4,834,693	
ALC	ALCANTARILLADO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DRE	DRENAJE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ELE	ELECTRIFICACION		3,227,643			3,227,643		2,843,780	-	-	2,843,780	-	383,863	-	-	383,863	
UBR	URBANIZACION		19,615,143			19,615,143		19,622,109	-	-	19,622,109	-	6,965	-	-	6,965	
IND	INDIRECTOS		-			-		-			-		-			-	
			32,707,520.10	0.00	0.00	32,707,520.10	0.00	27,495,929.09	0.00	0.00	27,495,929.09	0.00	5,211,591.02	0.00	0.00	5,211,591.02	
			32,707,520.10	0.00	0.00	32,707,520.10	0.00	27,495,929.09	0.00	0.00	27,495,929.09	0.00	5,211,591.02	0.00	0.00	5,211,591.02	
			32,707,520.10	0.00	0.00	32,707,520.10	0.00	27,495,929.09	0.00	0.00	27,495,929.09	0.00	5,211,591.02	0.00	0.00	5,211,591.02	

H. XL AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 JALA, NAYARIT
 OBRAS
 PUBLICAS

LIC. JUAN ALFONSO JIMENEZ RAMIREZ
 DIRECTOR DE OBRA PUBLICA

H. XL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALA
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS y MUNICIPIOS
FIII: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025
4TO TRIMESTRE DEL EJERCICIO

PERIODO DE: 1-oct AL 30-dic DEL 2025 HOJA 1 DE 1

INSTANCIA EJECUTORA: H. XL AYUNTAMIENTO DE JALA, NAYARIT PROGRAMA: ELE.- ELECTRIFICACION

NO. DE OBRA	RUBRO	DENOM. DE LA SUBCLASIFICACION Y DE Y. DE MODALIDAD.	LOCALIDAD	INCIDENCIA DEL PROYECTO	NO. OFICIO APROB.	MOD. E/EC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS					% AVANCE FINAN.	% AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERM.	MUNICIPAL DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL			
2025/F307005-PR	ELE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	ELE.- ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES RED DE ELECTRIFICACION (PIR) AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA CALLE CORREGIDORA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA LINDAVISTA EN EL MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT.	COLONIA LINDAVISTA	DIRECTA	MJN/MPLAN/FIII/07/005/2025	C	28-jun-25	26-ago-25		1,388,290			1,388,290		1,209,590			1,209,590		178,700			178,700	87%	95%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION POR CUESTIONES NORMATIVAS DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
2025/F307007-PR	ELE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	ELE.- ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES RED DE ELECTRIFICACION (PIR) AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE JUSTO BARAJAS Y CALLE 29 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO EN EL MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT.	FRANCISCO I. MADERO	DIRECTA	MJN/MPLAN/FIII/07/007/2025	C	01-jul-25	30-ago-25		1,409,876			1,409,876		1,205,151			1,205,151		204,725			204,725	85%	90%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION POR CUESTIONES NORMATIVAS DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
2025/F307009-PR	UBR ALUMBRADO PUBLICO	UBR - ALUMBRADO PUBLICO REHABILITACION REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDADES DE ROSABLANCA, EL CARRIZAL, COFRADIA DE JUANACATLAN Y FCO. I. MADERO, MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT.	ROSABLANCA, EL CARRIZAL, COFRADIA DE JUANACATLAN Y FCO. I. MADERO,	DIRECTA	MJN/MPLAN/FIII/07/009/2025	C	24-sep-25	23-oct-25		429,478			429,478		429,040			429,040		438			438	100%	100%	
Suma de la Hoja										3,227,643			3,227,643		2,843,780			2,843,780		383,863			383,863			
Acumulado Anterior										0			0		0			0		0			0			
Total										3,227,643			3,227,643		2,843,780			2,843,780		383,863			383,863			


LIC. JUAN ALFONSO JIMENEZ RAMIREZ
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA
OBRAS PUBLICAS

H. XL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALA
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS y MUNICIPIOS
FIII: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025

4TO TRIMESTRE DEL EJERCICIO

PERIODO DE: 1-oct AL 30-dic DEL 2025

HOJA 1 DE 1

INSTANCIA EJECUTORA: H. XL AYUNTAMIENTO DE JALA, NAYARIT

PROGRAMA: UBR) URBANIZACION

NO. DE OBRA	RUBRO	DENOM. DE LA SUBCLASIFICACION Y DE T. DE MODALIDAD.	LOCALIDAD	INCIDENCIA DEL PROYECTO	NO. OFICIO APROB.	MOD. EJE.	FECHAS DE		INVERSION AFROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS					% AVANCE FINAN.	% AVANCE FISICO	OBSERVACIONES	
							INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL				
									DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33							DIRECTA
2025/F307001-CP	URB URBANIZACION	URB.- URBANIZACION PAVIMENTACION CONSTRUCCION REHABILITACION DE EMPEDRADO EN SECO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN CALLE PROLONGACION IGNACIO LOPEZ RAYON ENTRE CALLE PEDRO RAYON Y CALLE CHAVEZ DE LOS ANGELES, EN LA LOCALIDAD DE JALA, MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT.	JALA	COMPLEMENTARIA	MUN/IMPLAN/FIII/07/001/2025	C	26-jun-25	24-ago-25		828,280			828,280		828,280			828,280		0			0	100%	100%		
2025/F307002-CP	URB URBANIZACION	URB.- URBANIZACION PAVIMENTACION CONSTRUCCION REHABILITACION DE EMPEDRADO EN SECO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE MANUEL ACUÑA ENTRE VERACRUZ Y VALLARTA, CALLE SAN BLAS ENTRE MANUEL ACUÑA Y HUANAACATLE EN LA LOCALIDAD DE JALA, MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT.	JALA	COMPLEMENTARIA	MUN/IMPLAN/FIII/07/002/2025	C	26-jun-25	23-sep-25		3,382,720			3,382,720		3,382,720			3,382,720		0			0	100%	100%		
2025/F307003-CP	URB URBANIZACION	URB.- URBANIZACION PAVIMENTACION CONSTRUCCION REHABILITACION DE EMPEDRADO EN SECO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN CALLE IGNACIO ALDAMA ENTRE CALLE CHAVEZ DE LOS ANGELES Y CALLE TEPIC EN LA LOCALIDAD DE JALA, MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT.	JALA	COMPLEMENTARIA	MUN/IMPLAN/FIII/07/003/2025	C	27-jun-25	25-ago-25		2,531,297			2,531,297		2,531,297			2,531,297		0			0	100%	100%		
2025/F307004-PR	URB URBANIZACION	URB.- URBANIZACION PAVIMENTACION CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO A LA LOCALIDAD EL CIRUELO, EN EL MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT.	EL CIRUELO	COMPLEMENTARIA	MUN/IMPLAN/FIII/07/004/2025	C	27-jun-25	10-ago-25		2,243,847			2,243,847		2,243,847			2,243,847		0			0	100%	100%		
2025/F307008-PR	URB URBANIZACION	URB.- URBANIZACION PAVIMENTACION CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO DE COFRADIA DE JUANACATLAN A FRANCISCO I MADERO, MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT.	COFRADIA DE JUANACATLAN A FRANCISCO I. MADERO	COMPLEMENTARIA	MUN/IMPLAN/FIII/07/008/2025	C	08-jul-25	04-nov-25		6,470,587			6,470,587		6,470,587			6,470,587		0			0	100%	100%		
2025/F307010-CP	URB URBANIZACION	URB.- URBANIZACION PAVIMENTACION CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE PIEDRA SOBRE ARROYO EN LA COLONIA LA QUINTA EN LA LOCALIDAD DE JALA, MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT.	JALA	COMPLEMENTARIA	MUN/IMPLAN/FIII/07/010/2025	C	25-sep-25	24-oct-25		1,184,457			1,184,457		920,615			920,615		263,841			263,841	100%	100%	OBRA CON CONVENIO DE REDUCCION PRESUPUESTAL	
2025/F307012-CP	URB URBANIZACION	URB.- URBANIZACION PAVIMENTACION REHABILITACION DE EMPEDRADO EN SECO, OBRA COMPLEMENTARIA Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE MEXICO, ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSE MARIA MERCADO, EN LA LOCALIDAD DE JOMULCO, MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT.	JOMULCO	COMPLEMENTARIA	MUN/IMPLAN/FIII/07/012/2025	C	26-sep-25	24-nov-25		1,088,073			1,088,073		1,358,879			1,358,879		-270,807			-270,807	100%	100%	OBRA CON CONVENIO DE AMPLIACION PRESUPUESTAL	
2025/F307013-PR	URB URBANIZACION	URB.- URBANIZACION PAVIMENTACION CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CAMINO A LA LOCALIDAD DE SANTA FE, MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT.	SANTA FE	COMPLEMENTARIA	MUN/IMPLAN/FIII/07/013/2025	C	26-sep-25	24-nov-25		1,885,883			1,885,883		1,885,883			1,885,883		0			0	100%	100%		
Suma de la Hoja										19,615,143				19,615,143		19,622,109			19,622,109		-6,965			-6,965			
Acumulado Anterior										0				0		0			0		0			0			
Total										19,615,143				19,615,143		19,622,109			19,622,109		-6,965			-6,965			

LIC. JUAN ALFONSO JIMENEZ RAMIREZ
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA

H. XL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
JALA, NAYARIT
OBRAS
PUBLICAS