


H. XL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALA
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS y MUNICIPIOS
FIII: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025
3ER TRIMESTRE DEL EJERCICIO

PERIODO DE: 1-Jul AL 30-sep DEL 2025 HOJA 1 DE 1

INSTANCIA EJECUTORA: H. XL AYUNTAMIENTO DE JALA, NAYARIT PROGRAMA: RESUMEN

PROGR	NOMBRE DEL PROGRAMA	INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS					OBSERVACIONES
		DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	
APO	AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA)		2,981,790	-	-	2,981,790	-	195,348	-	-	195,348	-	2,786,442	-	-	2,786,442	
ALC	ALCANTARILLADO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DRE	DRENAJE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ELE	ELECTRIFICACION		3,227,643	-	-	3,227,643	-	-	-	-	2,714,053	-	513,591	-	-	513,591	
UBR	URBANIZACION		17,729,260	-	-	17,729,260	-	13,932,062	-	-	13,932,062	-	3,797,197	-	-	3,797,197	
IND	INDIRECTOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			23,938,693.46	0.00	0.00	23,938,693.46	0.00	14,127,410.25	0.00	0.00	16,841,463.00	0.00	7,097,230.46	0.00	0.00	7,097,230.46	
			23,938,693.46	0.00	0.00	23,938,693.46	0.00	14,127,410.25	0.00	0.00	16,841,463.00	0.00	7,097,230.46	0.00	0.00	7,097,230.46	
			23,938,693.46	0.00	0.00	23,938,693.46	0.00	14,127,410.25	0.00	0.00	16,841,463.00	0.00	7,097,230.46	0.00	0.00	7,097,230.46	




LIC. JUAN ALFONSO JIMENEZ RAMIREZ
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA


H. XL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALA
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FBI: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025
3ER TRIMESTRE DEL EJERCICIO

PERIODO DE: 1-jul AL 30-sep DEL 2025

HOJA 1 DE 1

INSTANCIA EJECUTORA: H. XL AYUNTAMIENTO DE JALA, NAYARIT PROGRAMA: APO.- AGUA POTABLE

NO. DE OBRA	RUBRO	DENOM. DE LA SUBCLASIFICACION Y DE T. DE MODALIDAD.	LOCALIDAD	INCIDENCIA DEL PROYECTO	NO. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINAN.	% AVANCE FISICO	OBSERVACIONES			
							INICIO	TERM.	MUNICIPAL DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL DIRECTA	RAMO 33				BENEFIC.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL
25/F307006-CP	APO AGUA POTABLE	APO.- AGUA POTABLE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PR) REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, ENTRE FRAY SERVANDO Y C. PEDRO MORENO EN LA LOCALIDAD DE JALA, MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT.	JALA	DIRECTA	MJM/IMPLAN/FI/07/006/2025	C	27-jun-25	27-jul-25		195,348			195,348		195,348			195,348		0			0	100%	100%	
25/F307011-PR	UNR URBANIZACION	UNR.- URBANIZACION OLLA/COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CONSTRUCCION DE OLLA COLECTORA DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT.	SAN MIGUEL DE BUENAVISTA	COMPLEMENTARIA	MJM/IMPLAN/FI/07/011/2025	C	30-sep-25	28-nov-25		2,788,442			2,788,442		0			0		2,788,442			2,788,442	0%	0%	
Suma de la Hoja										2,981,790			2,981,790		195,348			195,348		2,788,442			2,788,442			
Acumulado Anterior										0			0		0			0		0			0			
Total										2,981,790			2,981,790		195,348			195,348		2,788,442			2,788,442			


LIC. JUAN ANTONIO JIMENEZ RAMIREZ
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA

H. XL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALA
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FII: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025
3ER TRIMESTRE DEL EJERCICIO

PERIODO DE: 1-jul AL 30-sep DEL 2025

HOJA 1 DE 1

INSTANCIA EJECUTORA: H. XL AYUNTAMIENTO DE JALA, NAYARIT PROGRAMA: ELE.- ELECTRIFICACION

NO. DE OBRA	RUBRO	DENOM. DE LA SUBCLASIFICACION Y DE T. DE MODALIDAD.	LOCALIDAD	INCIDENCIA DEL PROYECTO	NO. OFICIO APROB.	MOD. SUEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION MONITRADA					SALDOS					% AVANCE FINAN.	% AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
							EXCIO	TERIA.	MUNICIPAL DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL			
2025/F307005-PR	ELE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	ELE.- ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES RED DE ELECTRIFICACION (P/R) AMPLIACION AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA CALLE CORREGIDORA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA UNDAVISTA EN EL MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT.	COLONIA UNDAVISTA	DIRECTA	MJN/MPLAN/FII/07005/2025	C	28-jun-25	28-ago-25		1,388,290			1,388,290		1,209,590			1,209,590		178,700			178,700	87%	95%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
2025/F307007-PR	ELE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	ELE.- ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES RED DE ELECTRIFICACION (P/R) AMPLIACION AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE JUSTO BARAJAS Y CALLE 29 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO EN EL MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT.	FRANCISCO I. MADERO	DIRECTA	MJN/MPLAN/FII/07007/2025	C	01-jul-25	30-ago-25		1,409,876			1,409,876		1,205,151			1,205,151		204,725			204,725	85%	90%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
2025/F307009-PR	UBR ALUMBRADO PUBLICO	UBR.- ALUMBRADO PUBLICO REHABILITACION REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDADES DE ROSABLANCA, EL CARRIZAL, COFRADIA DE JUANACATLAN Y FCO. I. MADERO, MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT.	ROSABLANCA, EL CARRIZAL, COFRADIA DE JUANACATLAN Y FCO. I. MADERO,	DIRECTA	MJN/MPLAN/FII/07009/2025	C	24-sep-25	23-oct-25		429,478			429,478		299,312			299,312		130,166			130,166	70%	85%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
Suma de la Hoja										3,227,643			3,227,643		2,714,053			2,714,053		513,591			513,591			
Acumulado Anterior										0			0		0			0		0			0			
Total										3,227,643			3,227,643		2,714,053			2,714,053		513,591			513,591			

LIC. JUAN ALFONSO JIMENEZ GARCIA
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA

H. XL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALA
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS y MUNICIPIOS
FII: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025
3ER TRIMESTRE DEL EJERCICIO

PERIODO DE: 1-jul AL 30-sep DEL 2025

HOJA 1 DE 2

INSTANCIA EJECUTORA: H. XL AYUNTAMIENTO DE JALA, NAYARIT PROGRAMA: UBR) URBANIZACION

NO. DE OBRA	RUBRO	DENOM. DE LA SUBCLASIFICACION Y DE T. DE MODALIDAD.	LOCALIDAD	INCIDENCIA DEL PROYECTO	NO. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION MONSTRADA					SALDOS				% AVANCE FINAN.	% AVANCE FISICO	OBSERVACIONES		
							INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred., Int. etc.)				TOTAL	
									DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33							
2025F307001-CP	URB URBANIZACION	URB.- URBANIZACION PAVIMENTACION CONSTRUCCION REHABILITACION DE EMPEDRADO EN SECO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN CALLE PROLONGACION IGNACIO LOPEZ RAYON ENTRE CALLE PEDRO RAYON Y CALLE CHAVEZ DE LOS ANGELES, EN LA LOCALIDAD DE JALA, MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT.	JALA	COMPLEMENTARIA	MUNIMPLAN.FII:07/001/2025	C	26-jun-25	24-ago-25		828,280					828,280		828,280		828,280		0		0	100%	100%		
2025F307002-CP	URB URBANIZACION	URB.- URBANIZACION PAVIMENTACION CONSTRUCCION REHABILITACION DE EMPEDRADO EN SECO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE MANUEL AGUIA ENTRE VERACRUZ Y VALLARTA, CALLE SAN BLAS ENTRE MANUEL AGUIA Y HUANACAXTLE EN LA LOCALIDAD DE JALA, MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT.	JALA	COMPLEMENTARIA	MUNIMPLAN.FII:07/002/2025	C	26-jun-25	23-sep-25		3,382,720					3,382,720		3,382,720		3,382,720		0		0	100%	100%		
2025F307003-CP	URB URBANIZACION	URB.- URBANIZACION PAVIMENTACION CONSTRUCCION REHABILITACION DE EMPEDRADO EN SECO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN CALLE IGNACIO ALDAMA ENTRE CALLE CHAVEZ DE LOS ANGELES Y CALLE TEPIC EN LA LOCALIDAD DE JALA, MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT.	JALA	COMPLEMENTARIA	MUNIMPLAN.FII:07/003/2025	C	27-jun-25	25-ago-25		2,531,297					2,531,297		2,531,297		2,531,297		0		0	100%	100%		
2025F307004-PR	URB URBANIZACION	URB.- URBANIZACION PAVIMENTACION CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO A LA LOCALIDAD EL CIRUELO, EN EL MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT.	EL CIRUELO	COMPLEMENTARIA	MUNIMPLAN.FII:07/004/2025	C	27-jun-25	10-ago-25		2,243,847					2,243,847		1,121,924		1,121,924		1,121,924			1,121,924	50%	80%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
2025F307005-PR	URB URBANIZACION	URB.- URBANIZACION PAVIMENTACION CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO DE COFRADIA DE JUANACATLAN A FRANCISCO I MADERO, MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT.	COFRADIA DE JUANACATLAN A FRANCISCO I MADERO	COMPLEMENTARIA	MUNIMPLAN.FII:07/005/2025	C	08-jul-25	04-nov-25		6,470,587					6,470,587		4,931,578		4,931,578		1,539,009			1,539,009	76%	80%	OBRA EN PROCESO DE INICIO
Suma de la Hoja										15,456,731				15,456,731		12,795,798			12,795,798		2,660,933			2,660,933			
Acumulado Anterior										0				0		0			0		0			0			
Total										15,456,731				15,456,731		12,795,798			12,795,798		2,660,933			2,660,933			

LIC. JUAN ALFONSO GONZALEZ RAMIREZ
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA

OBRA
PUBLICA

H. XL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALA
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS y MUNICIPIOS
FII: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2026

3ER TRIMESTRE DEL EJERCICIO

PERIODO DE: 1-Jul AL 30-sep DEL 2026

HOJA 2 DE 2

INSTANCIA EJECUTORA: H. XL AYUNTAMIENTO DE JALA, NAYARIT

PROGRAMA: UBRJ URBANIZACION

NO. DE OBRA	RUBRO	DENOM. DE LA SUBCLASIFICACION Y DE T. DE MODALIDAD.	LOCALIDAD	INCIDENCIA DEL PROYECTO	NO. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION MANEJADA					SALDOS					% AVANCE FINAN.	% AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL			
									DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33						
2025F307010-CP	URB URBANIZACION	URB.-URBANIZACION PAVIMENTACION CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE PIEDRA SOBRE ARROYO EN LA COLONIA LA QUINTA EN LA LOCALIDAD DE JALA, MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT.	JALA	COMPLEMENTARIA	MUN/PLAN.FII:07/010/2025	C	25-sep-25	24-oct-25		1,184,457			1,184,457		592,228			592,228		592,228			592,228	50%	70%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
2025F3	URB URBANIZACION	URB.-URBANIZACION PAVIMENTACION CONSTRUCCION REHABILITACION DE EMPEDRADO EN SECO, OBRA COMPLEMENTARIA Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE MEXICO, ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSE MARIA MERCADO, EN LA LOCALIDAD DE JOMULCO, MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT	JOMULCO	COMPLEMENTARIA	MUN/PLAN.FII:07/012/2025	C	28-sep-25	24-nov-25		1,088,073			1,088,073		544,036			544,036		544,036			544,036	50%	65%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
Suma de la Hoja										2,272,529			2,272,529		1,136,265			1,136,265		1,136,265			1,136,265			
Acumulado Anterior										15,456,731			15,456,731		12,795,798			12,795,798		2,660,933			2,660,933			
Total										17,729,260			17,729,260		13,932,062			13,932,062		3,797,197			3,797,197			

LIC. JUAN JOSÉ OTSO ARRENEZ RAMÍREZ
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

JALA NAYARIT

OBRAS
PÚBLICAS