

H. XL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALA
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS y MUNICIPIOS
FIII: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025
CIERRE DEL EJERCICIO

PERIODO DE: 1-ene AL 31-dic DEL 2025 HOJA 1 DE 1

INSTANCIA EJECUTORA: H. XL AYUNTAMIENTO DE JALA, NAYARIT PROGRAMA: RESUMEN

PROGR	NOMBRE DEL PROGRAMA	INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS					OBSERVACIONES
		FEDERAL		BENEFIC.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	FEDERAL		BENEFIC.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	FEDERAL		BENEFIC.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	
DIRECTA	RAMO 33	DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				
APO	AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA)		9,864,733	-	-	9,864,733	-	5,030,041	-	-	5,030,041	-	4,834,693	-	-	4,834,693	
ALC	ALCANTARILLADO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DRE	DRENAJE		-			-		-			-		-			-	
ELE	ELECTRIFICACION		3,227,643			3,227,643		2,843,780			2,843,780		383,863			383,863	
UBR	URBANIZACION		19,615,143			19,615,143		19,622,109			19,622,109		6,965			6,965	
IND	INDIRECTOS		-			-		-			-		-			-	



H. XL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
JALA, NAYARIT
OBRAS
PUBLICAS
INC. JUAN ALFONSO JIMENEZ RAMIREZ
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA


H. XL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALA
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FIII: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025
CIERRE DEL EJERCICIO

PERIODO DE: 1-ene AL 31-dic DEL 2025

HOJA 1 DE 1

INSTANCIA EJECUTORA: H. XL AYUNTAMIENTO DE JALA, NAYARIT PROGRAMA: APO.- AGUA POTABLE

NO. DE OBRA	RUBRO	DENOM. DE LA SUBCLASIFICACION Y DE T. DE MODALIDAD.	LOCALIDAD	INCIDENCIA DEL PROYECTO	NO. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MANEJADA				SALDOS				% AVANCE FINAN.	% AVANCE FISICO	OBSERVACIONES			
							INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL					BENEFIC.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL
									DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33						
2025/F307006-CP	APO AGUA POTABLE	APO.- AGUA POTABLE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, ENTRE FRAY SERVANDO Y C. PEDRO MORENO EN LA LOCALIDAD DE JALA, MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT.	JALA	DIRECTA	MJN/IMPLAN/FIII/07/006/2025	C	27-jun-25	27-jul-25		195,348			195,348		195,348			195,348		0			0	100%	100%	
2025/F307011-PR	UNR URBANIZACION	UNR - URBANIZACION OLLA/COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CONSTRUCCION DE OLLA COLECTORA DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT.	SAN MIGUEL DE BUENAVISTA	COMPLEMENTARIA	MJN/IMPLAN/FIII/07/011/2025	C	30-sep-25	28-nov-25		2,786,442			2,786,442		1,393,221			1,393,221		1,393,221			1,393,221	50%	68%	OBRA EN PROCESO DEVENGADA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
2025/F307014-PR	APO AGUA POTABLE	APO.- AGUA POTABLE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT.	PLAN DE BUENOS AIRES	DIRECTA	MJN/IMPLAN/FIII/07/014/2025	C	14-nov-25	28-dic-25		6,882,943			6,882,943		3,441,472			3,441,472		3,441,472			3,441,472	50%	60%	OBRA EN PROCESO DEVENGADA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
Suma de la Hoja										9,864,733			9,864,733		5,030,041			5,030,041		4,834,693			4,834,693			
Acumulado Anterior										0			0		0			0		0			0			
Total										9,864,733			9,864,733		5,030,041			5,030,041		4,834,693			4,834,693			


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALA, NAYARIT
LIC. JUAN ALFONSO JIMENEZ RAMIREZ
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA

H. XL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALA
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS y MUNICIPIOS
FII: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025
CIERRE DEL EJERCICIO

PERIODO DE: 1-ene AL 31-dic DEL 2025 HOJA 1 DE 1

INSTANCIA EJECUTORA: H. XL AYUNTAMIENTO DE JALA, NAYARIT PROGRAMA: ELE.- ELECTRIFICACION

NO. DE OBRA	RUBRO	DENOM. DE LA SUBCLASIFICACION Y DE T. DE MODALIDAD.	LOCALIDAD	INCIDENCIA DEL PROYECTO	NO. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION MANEJADA					SALDOS					% AVANCE FINAN.	% AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
							INICIO	TERM.	MUNICIPAL DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL			
2025/F307005-PR	ELE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	ELE.- ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES RED DE ELECTRIFICACION (PIR) AMPLIACION AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA CALLE CORREGIDORA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA LINDAVISTA EN EL MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT.	COLONIA LINDAVISTA	DIRECTA	MJN/MPLAN/FII/07/005/2025	C	28-jun-25	26-ago-25		1,388,290			1,388,290		1,209,590			1,209,590		178,700			178,700	87%	95%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION POR CUESTIONES NORMATIVAS DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
2025/F307007-PR	ELE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	ELE.- ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES RED DE ELECTRIFICACION (PIR) AMPLIACION AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE JUSTO BARAJAS Y CALLE 29 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO EN EL MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT.	FRANCISCO I. MADERO	DIRECTA	MJN/MPLAN/FII/07/007/2025	C	01-jul-25	30-ago-25		1,409,876			1,409,876		1,205,151			1,205,151		204,725			204,725	85%	90%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION POR CUESTIONES NORMATIVAS DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
2025/F307009-PR	UBR ALUMBRADO PUBLICO	UBR.- ALUMBRADO PUBLICO ALUMBRADO PUBLICO REHABILITACION REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDADES DE ROSABLANCA, EL CARRIZAL, COFRADIA DE JUANACATLAN Y FCO. I. MADERO, MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT.	ROSABLANCA, EL CARRIZAL, COFRADIA DE JUANACATLAN Y FCO. I. MADERO,	DIRECTA	MJN/MPLAN/FII/07/009/2025	C	24-sep-25	23-oct-25		429,478			429,478		429,040			429,040		438			438	100%	100%	
Suma de la Hoja										3,227,643			3,227,643		2,843,780			2,843,780		383,863			383,863			
Acumulado Anterior										0			0		0			0		0			0			
Total										3,227,643			3,227,643		2,843,780			2,843,780		383,863			383,863			


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JALA, NAYARIT
OBRAS PUBLICAS

H. XL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALA
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS y MUNICIPIOS
FIII: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025

CIERRE DEL EJERCICIO

PERIODO DE: 1-ene AL 31-dic DEL 2025

HOJA 1 DE 1

INSTANCIA EJECUTORA:

H. XL AYUNTAMIENTO DE JALA, NAYARIT

PROGRAMA: UBR) URBANIZACION

NO. DE OBRA	RUBRO	DENOM. DE LA SUBCLASIFICACION Y DE T. DE MODALIDAD.	LOCALIDAD	INCIDENCIA DEL PROYECTO	NO. OFICIO APROB.	MOD. ELEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINAN.	% AVANCE FISICO	OBSERVACIONES			
							INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL					BENEFIC.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL
									DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33						
2025/F307001-CP	URB URBANIZACION	URB.- URBANIZACION PAVIMENTACION CONSTRUCCION REHABILITACION DE EMPEDRADO EN SECO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN CALLE PROLONGACION IGNACIO LOPEZ RAYON ENTRE CALLE PEDRO RAYON Y CALLE CHAVEZ DE LOS ANGELES, EN LA LOCALIDAD DE JALA, MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT.	JALA	COMPLEMENTARIA	MJN/IMPLAN/FIII/07/001/2025	C	26-jun-25	24-ago-25		828,280			828,280		828,280			828,280		0		0	100%	100%		
2025/F307002-CP	URB URBANIZACION	URB.- URBANIZACION PAVIMENTACION CONSTRUCCION REHABILITACION DE EMPEDRADO EN SECO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE MANUEL ACUÑA ENTRE VERACRUZ Y VALLARTA, CALLE SAN BLAS ENTRE MANUEL ACUÑA Y HUANACATLIL EN LA LOCALIDAD DE JALA, MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT.	JALA	COMPLEMENTARIA	MJN/IMPLAN/FIII/07/002/2025	C	26-jun-25	23-sep-25		3,382,720			3,382,720		3,382,720			3,382,720		0		0	100%	100%		
2025/F307003-CP	URB URBANIZACION	URB.- URBANIZACION PAVIMENTACION CONSTRUCCION REHABILITACION DE EMPEDRADO EN SECO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN CALLE IGNACIO ALDAMA ENTRE CALLE CHAVEZ DE LOS ANGELES Y CALLE TEPIC EN LA LOCALIDAD DE JALA, MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT.	JALA	COMPLEMENTARIA	MJN/IMPLAN/FIII/07/003/2025	C	27-jun-25	25-ago-25		2,531,297			2,531,297		2,531,297			2,531,297		0		0	100%	100%		
2025/F307004-PR	URB URBANIZACION	URB.- URBANIZACION PAVIMENTACION CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO A LA LOCALIDAD EL CIRUELO, EN EL MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT.	EL CIRUELO	COMPLEMENTARIA	MJN/IMPLAN/FIII/07/004/2025	C	27-jun-25	10-ago-25		2,243,847			2,243,847		2,243,847			2,243,847		0		0	100%	100%		
2025/F307008-PR	URB URBANIZACION	URB.- URBANIZACION PAVIMENTACION CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO DE COFRADIA DE JUANACATLAN A FRANCISCO I MADERO, MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT.	COFRADIA DE JUANACATLAN A FRANCISCO I. MADERO	COMPLEMENTARIA	MJN/IMPLAN/FIII/07/008/2025	C	08-jul-25	04-nov-25		6,470,587			6,470,587		6,470,587			6,470,587		0		0	100%	100%		
2025/F307010-CP	URB URBANIZACION	URB.- URBANIZACION PAVIMENTACION CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE PIEDRA SOBRE ARROYO EN LA COLONIA LA QUINTA EN LA LOCALIDAD DE JALA, MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT.	JALA	COMPLEMENTARIA	MJN/IMPLAN/FIII/07/010/2025	C	25-sep-25	24-oct-25		1,184,457			1,184,457		920,615			920,615		263,841		263,841	100%	100%	OBRA CON CONVENIO DE REDUCCION PRESUPUESTAL	
2025/F307012-CP	URB URBANIZACION	URB.- URBANIZACION PAVIMENTACION REHABILITACION DE EMPEDRADO EN SECO, OBRA COMPLEMENTARIA Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE MEXICO, ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSE MARIA MERCADO, EN LA LOCALIDAD DE JOMULCO, MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT	JOMULCO	COMPLEMENTARIA	MJN/IMPLAN/FIII/07/012/2025	C	26-sep-25	24-nov-25		1,088,073			1,088,073		1,358,879			1,358,879		-270,807		-270,807	100%	100%	OBRA CON CONVENIO DE AMPLIACION PRESUPUESTAL	
2025/F307013-PR	URB URBANIZACION	URB.- URBANIZACION PAVIMENTACION CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CAMINO A LA LOCALIDAD DE SANTA FE, MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT	SANTA FE	COMPLEMENTARIA	MJN/IMPLAN/FIII/07/013/2025	C	26-sep-25	24-nov-25		1,885,883			1,885,883		1,885,883			1,885,883		0		0	100%	100%		
Suma de la Hoja										19,615,143			19,615,143		19,622,109			19,622,109		-6,965		-6,965				
Acumulado Anterior										0			0		0			0		0			0			
Total										19,615,143			19,615,143		19,622,109			19,622,109		-6,965		-6,965				

LIC. JUAN ALEJANDRO JIMENEZ RAMIREZ
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA

H. XL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
JALA, NAYARIT
OBRAS
PUBLICAS