

H. XL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALA
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS y MUNICIPIOS
FII: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025
2DO TRIMESTRE DE EJERCICIO

PERIODO DE: 1-abr AL 30-jun DEL 2025

HOJA 1 DE 1

INSTANCIA EJECUTORA: H. XL AYUNTAMIENTO DE JALA, NAYARIT

PROGRAMA: UBR) URBANIZACION

NO. DE OBRA	RUBRO	DENOM. DE LA SUBCLASIFICACION Y DE T. DE MODALIDAD.	LOCALIDAD	INCIDENCIA DEL PROYECTO	NO. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MNISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINAN.	% AVANCE FISICO	OBSERVACIONES						
							INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL					BENEFIC.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL			
									DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33							DIRECTA	RAMO 33	
2025/F307001-CP	URB URBANIZACION	URB.- URBANIZACION PAVIMENTACION CONSTRUCCION REHABILITACION DE EMPEDRADO EN SECO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN CALLE PROLONGACION IGNACIO LOPEZ RAYON ENTRE CALLE PEDRO RAYON Y CALLE CHAVEZ DE LOS ANGELES. EN LA LOCALIDAD DE JALA, MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT.	JALA	COMPLEMENTARIA	MJN/IMPLAN/FIII/07/001/2025	C	26-jun-25	24-ago-25		828,280			828,280		414,140			414,140		414,140			50%	20%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION				
2025/F307002-CP	URB URBANIZACION	URB.- URBANIZACION PAVIMENTACION CONSTRUCCION REHABILITACION DE EMPEDRADO EN SECO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE MANUEL ACUÑA ENTRE VERACRUZ Y VALLARTA, CALLE SAN BLAS ENTRE MANUEL ACUÑA Y HUANACAXTLE EN LA LOCALIDAD DE JALA, MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT.	JALA	COMPLEMENTARIA	MJN/IMPLAN/FIII/07/002/2025	C	26-jun-25	23-sep-25		3,382,720			3,382,720		1,691,360			1,691,360		1,691,360			50%	20%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION				
2025/F307003-CP	URB URBANIZACION	URB.- URBANIZACION PAVIMENTACION CONSTRUCCION REHABILITACION DE EMPEDRADO EN SECO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN CALLE IGNACIO ALDAMA ENTRE CALLE CHAVEZ DE LOS ANGELES Y CALLE TEPIC EN LA LOCALIDAD DE JALA, MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT.	JALA	COMPLEMENTARIA	MJN/IMPLAN/FIII/07/003/2025	C	27-jun-25	25-ago-25		2,531,297			2,531,297		1,265,648			1,265,648		1,265,648			50%	20%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION				
2025/F307004-PR	URB URBANIZACION	URB.- URBANIZACION PAVIMENTACION CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO A LA LOCALIDAD EL CIRUELO, EN EL MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT.	EL CIRUELO	COMPLEMENTARIA	MJN/IMPLAN/FIII/07/004/2025	C	27-jun-25	10-ago-25		2,243,847			2,243,847		1,121,924			1,121,924		1,121,924			50%	20%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION				
2025/F307008-PR	URB URBANIZACION	URB.- URBANIZACION PAVIMENTACION CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO DE COFRADIA DE JUANACATLAN A FRANCISCO I MADERO, MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT.	COFRADIA DE JUANACATLAN A FRANCISCO I. MADERO	COMPLEMENTARIA	MJN/IMPLAN/FIII/07/008/2025	C	08-jul-25	04-nov-25		6,470,587			6,470,587		0			6,470,587		6,470,587			0%	0%	OBRA EN PROCESO DE INICIO				
Suma de la Hoja										15,456,731			15,456,731		4,493,072			4,493,072		10,963,659		10,963,659							
Acumulado Anterior										0			0		0			0		0		0							
Total										15,456,731			15,456,731		4,493,072			4,493,072			10,963,659		10,963,659						

LIC. JUAN ALFONSO JIMENEZ RAMIREZ
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA