

H. XL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALA
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS y MI
FIII: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024
CIERRE DE EJERCICIO

PERIODO DE: 1-ene

INSTANCIA EJECUTORA: H. XL AYUNTAMIENTO DE JALA, NAYARIT

NO. DE OBRA	RUBRO	DENOM. DE LA SUBCLASIFICACION Y DE T. DE MODALIDAD.	LOCALIDAD	INCIDENCIA DEL PROYECTO	NO. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				
							INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL
									DIRECTA	RAMO 33			
2024F307002-PR	APO AGUA POTABLE	APO.- AGUA POTABLE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA REHABILITACION REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE COAPAN, MUNICIPIO DE JALA	COAPAN	DIRECTA	MJN/IMPLAN/FIII/07/002/2024	C	01-mar-24	30-may-24		159,469			159,469
2024 007-CP	APO AGUA POTABLE	APO.- AGUA POTABLE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA REHABILITACION REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE JALA, MUNICIPIO DE JALA	JALA	DIRECTA	MJN/IMPLAN/FIII/07/007/2024	C	08-mar-24	06-may-24		335,270			335,270
2024F307013-CP	APO AGUA POTABLE	APO.- AGUA POTABLE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EQUIPAMIENTO REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE JALA, MUNICIPIO DE JALA	JALA	DIRECTA	MJN/IMPLAN/FIII/07/013/2024	C	20-jun-24	03-ago-24		1,222,715			1,222,715
2024F307013-PR	APO AGUA POTABLE	APO.- AGUA POTABLE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE COAPAN, MUNICIPIO DE JALA	COAPAN	DIRECTA	MJN/IMPLAN/FIII/07/026/2024	C	01-oct-24	21-dic-24		370,044			370,044
Suma de la Hoja										2,087,497			2,087,497
Acumulado Anterior										0			0
Total										2,087,497			2,087,497

LIC. JUAN ALFONSO JIMENEZ RAMIREZ
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA

H. XL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
JALA, NAYARIT
OBRAS
PUBLICAS

JNICIPIOS
MUNICIPAL

AL 31-dic DEL 2024

HOJA 1 DE 1

PROGRAMA: AYS) AGUA Y SANEAMIENTO

INVERSION MINISTRADA				SALDOS					% AVANCE FINAN.	% AVANCE FISICO	OBSERVACIONES	
MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred., Int. etc.)				TOTAL
DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33						
	159,469			159,469		0			0	100%	100%	
	335,270			335,270		0			0	100%	100%	
	1,222,715			1,222,715		0			0	100%	100%	
	370,044			370,044		0			0	100%	100%	
	2,087,497			2,087,497		0			0			
	0			0		0			0			
	2,087,497			2,087,497		0			0			

J

H. XL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALISCO
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
FIII: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024
CIERRE DE EJERCICIO

PERIODO DE:

INSTANCIA EJECUTORA: H. XL AYUNTAMIENTO DE JALA, NAYARIT

NO. DE OBRA	RUBRO	DENOM. DE LA SUBCLASIFICACION Y DE T. DE MODALIDAD.	LOCALIDAD	INCIDENCIA DEL PROYECTO	NO. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA			
							INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred., Int. etc.)
									DIRECTA	RAMO 33		
2024/F307023-CP	ALC ALCANTARILLADO	ALC.- ALCANTARILLADO RED DE ALCANTARILLADO REHABILITACION REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE AMADO NERVO ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE VALLARTA, CALLE VERACRUZ ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE MANUEL ACUÑA EN LA LOCALIDAD DE JALA, MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT	JALA	DIRECTA	MJN/IMPLAN/FIII/07/023/2024	C	01-oct-24	31-dic-24		1,381,256		
Suma de la Hoja										1,381,256		
Acumulado Anterior										0		
Total										1,381,256		

LIC. JUAN ALFONSO JIMENEZ RAMIREZ
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA



.A

AS y MUNICIPIOS
AL MUNICIPAL

1-ene AL 31-dic DEL 2024

HOJA 1 DE 1

PROGRAMA: ALC.- ALCANTARILLADO

TOTAL	INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINAN.	% AVANCE FISICO	OBSERVACIONES			
	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.				OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	
DIRECTA	RAMO 33	DIRECTA				RAMO 33								
1,381,256		1,148,513			1,148,513		232,743			232,743	83%	90%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO AL CIERRE DE EJERCICIO Y SE CONCLUIRA EN LOS PRIMEROS MESES DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2025 (SE DEVENGARON LOS SALDOS PARA EL EJERCICIO 2025)	
1,381,256		1,148,513			1,148,513		232,743			232,743				
0		0			0		0			0				
1,381,256		1,148,513			1,148,513		232,743			232,743				

Fs

H. XL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALISCO
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVA
FIII: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024
CIERRE DE EJERCICIO

PERIODO DE:

INSTANCIA EJECUTORA: H. XL AYUNTAMIENTO DE JALISCO, NAYARIT

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	INCIDENCIA DEL PROYECTO	NO. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA			
							INICIO	TERM.	FEDERAL		BENEFIC.	OTROS (Cred., Int. etc.)
									DIRECTA	RAMO 33		
2024/F307011-CP	DRE DRENAJE Y LETRINAS	DRE.- DRENAJE Y LETRINAS DRENAJE REHABILITACION REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE MARIANO ABASOLO, EN LA LOCALIDAD DE JOMULCO, MUNICIPIO DE JALISCO 2DA ETAPA	JOMULCO	DIRECTA	MJN/IMPLAN/FIII/07/011/2024	C	24-may-24	07-jul-24		447,651		
2024/F307008-CP	DRE DRENAJE Y LETRINAS	DRE.- DRENAJE Y LETRINAS DRENAJE REHABILITACION REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE JALISCO, MUNICIPIO DE JALISCO	JALISCO	DIRECTA	MJN/IMPLAN/FIII/07/008/2024	C	08-mar-24	06-may-24		2,855,995		
2024/F307009-CP	DRE DRENAJE Y LETRINAS	DRE.- DRENAJE Y LETRINAS DRENAJE REHABILITACION REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE DISTRIBUCION DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MORELIA ENTRE ZARAGOZA Y GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE JOMULCO, MUNICIPIO DE JALISCO		DIRECTA	MJN/IMPLAN/FIII/07/009/2024	C	06-may-24	03-may-24		1,828,212		
Suma de la Hoja										5,131,858		
Acumulado Anterior										0		
Total										5,131,858		

LIC. JUAN ALFONSO JIMÉNEZ RAMÍREZ
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA



A

AS y MUNICIPIOS
AL MUNICIPAL

1-ene AL 31-dic DEL 2024

HOJA 1 DE 1

PROGRAMA: AYS) AGUA Y SANEAMIENTO

TOTAL	INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINAN.	% AVANCE FISICO	OBSERVACIONES		
	FEDERAL		BENEFIC.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	FEDERAL		BENEFIC.				OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL
	DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33						
447,651		447,651			447,651		0			0	100%	100%	
2,855,995		2,855,995			2,855,995		0			0	100%	100%	
1,828,212		1,245,188			1,245,188		583,024			583,024	68%	80%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO AL CIERRE DE EJERCICIO Y SE CONCLUIRA EN LOS PRIMEROS MESES DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2025 (SE DEVENGARON LOS SALDOS PARA EL EJERCICIO 2025)
5,131,858		4,548,834			4,548,834		583,024			583,024			
0		0			0		0			0			
5,131,858		4,548,834			4,548,834		583,024			583,024			

F.

0
0

PROGRAMA: ELE.- ELECTRIFICACION

INVERSION MINISTRADA				SALDOS					% AVANCE FINAN.	% AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
CIPAL		OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL			
RAMO 33	BENEFIC.			DIRECTA	RAMO 33						
965,862			965,862		0			0	100%	100%	
965,862			965,862		0			0			
0			0		0			0			
965,862			965,862		0			0			

F

H. XL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALA
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS y MUNICIPIOS
FIII: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024

CIERRE DE EJERCICIO

PERIODO DE: 1-ene AL

INSTANCIA EJECUTORA: H. XL AYUNTAMIENTO DE JALA, NAYARIT

NO. DE OBRA	RUBRO	DENOM. DE LA SUBCLASIFICACION Y DE T. DE MODALIDAD.	LOCALIDAD	INCIDENCIA DEL PROYECTO	NO. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA						
							INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUN	
									DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	
2024/F307003-PR	URB URBANIZACION	URB.- URBANIZACION PAVIMENTACION CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE COAPAN, MUNICIPIO DE JALA	COAPAN	COMPLEMENTARIA	MJN/IMPLAN/FIII/07/003/2024	C	01-mar-24	28-abr-24		1,756,745				1,756,745	
2024/F307004-PR	URB URBANIZACION	URB.- URBANIZACION PAVIMENTACION CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LOS AGUAJES A LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE JALA	LOS AGUAJES	COMPLEMENTARIA	MJN/IMPLAN/FIII/07/004/2024	C	10-may-24	23-jun-24		1,059,768				1,059,768	
2024/F307005-PR	URB URBANIZACION	URB.- URBANIZACION PAVIMENTACION CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CAMINO ROSA BLANCA A LA LOCALIDAD DE LOS FONSECA, MUNICIPIO DE JALA, REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE ROSA BLANCA A LA LOCALIDAD DE LOS FONSECA, MUNICIPIO DE JALA,	ROSA BLANCA	COMPLEMENTARIA	MJN/IMPLAN/FIII/07/005/2024	C	01-mar-24	15-abr-24		1,509,312				1,509,312	
2024/F307009-CP	URB URBANIZACION	URB.- URBANIZACION TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS REHABILITACION REHABILITACION DE EMPEDRADO EN SECO EN CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE JALA, MUNICIPIO DE JALA	JALA	COMPLEMENTARIA	MJN/IMPLAN/FIII/07/009/2024	C	06-may-24	03-ago-24		4,245,366				4,245,366	
2024/F307010-PR	URB URBANIZACION	URB.- URBANIZACION TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS REHABILITACION CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE JALA	EL CARRIZA	COMPLEMENTARIA	MJN/IMPLAN/FIII/07/010/2024	C	01-may-24	29-jun-24		2,099,504				2,099,504	
2024/F307012-CP	URB URBANIZACION	URB.- URBANIZACION PAVIMENTACION CONSTRUCCION REHABILITACION DE EMPEDRADO EN SECO EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE JALA, MUNICIPIO DE JALA	JALA	COMPLEMENTARIA	MJN/IMPLAN/FIII/07/012/2024	C	20-jun-24	18-ago-24		3,039,450				3,039,450	
Suma de la Hoja										13,710,145				13,710,145	
Acumulado Anterior										0				0	
Total										13,710,145				13,710,145	

LIC. JUAN ALFONSO JIMENEZ RAMIREZ
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA



PROGRAMA: UBR) URBANIZACION

INVERSION MINISTRADA				SALDOS					% AVANCE FINAN.	% AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
ICIPAL	BENEFIC.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL			
RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33						
1,756,745			1,756,745		0			0	100%	100%	
1,059,768			1,059,768		0			0	100%	100%	
1,509,312			1,509,312		0			0	100%	100%	
4,245,366			4,245,366		0			0	100%	100%	
2,099,504			2,099,504		0			0	100%	100%	
3,039,450			3,039,450		0			0	100%	100%	
13,710,145			13,710,145		0			0			
0			0		0			0			
13,710,145			13,710,145		0			0			

F:

H. XL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALA
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS y MUNICIPIOS
FIII: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024

CIERRE DE EJERCICIO

PERIODO DE: 1-ene AL 31-dic DEL

INSTANCIA EJECUTORA: H. XL AYUNTAMIENTO DE JALA, NAYARIT

PR:

NO. DE OBRA	RUBRO	DENOM. DE LA SUBCLASIFICACION Y DE T. DE MODALIDAD.	LOCALIDAD	INCIDENCIA DEL PROYECTO	NO. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINIST			
							INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		
									DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.
2024/F307014-PR	URB URBANIZACION	URB.- URBANIZACION PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) (OIR) CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, VEHICULAR Y OBRA COMPLEMENTARIA SOBRE EL ARROYO EL RINCON EN LA LOCALIDAD DE LA ANONA, MUNICIPIO DE JALA	LA ANONA	DIRECTA	MJN/IMPLAN/FIII/07/014/2024	C	24-may-24	12-nov-24		2,839,058			2,839,058		2,149,913	
2024/F307015-CP	URB URBANIZACION	URB.- URBANIZACION TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS REHABILITACION CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA PUBLICA Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA COLONIA LA CRUZ, LOCALIDAD DE JALA	JALA	COMPLEMENTARIA	MJN/IMPLAN/FIII/07/015/2024	C	24-jun-24	22/0/24		3,117,966			3,117,966		3,117,966	
2024/F307022-PR	URB URBANIZACION	URB.- URBANIZACION CAMINO (OIR) REHABILITACION REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL PUNTO EL ROBLITO HACIA LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT	SAN ANTONIO	DIRECTA	MJN/IMPLAN/FIII/07/022/2024	C	01-oct-24	31-dic-24		1,686,606			1,686,606		1,307,351	
2024/F307024-CP	URB URBANIZACION	URB.- URBANIZACION CALLE CONSTRUCCION REHABILITACION DE EMPEDRADO EN LA CALLE AMADO NERVO ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE VALLARTA, CALLE VERACRUZ ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE MANUEL ACUÑA EN LA LOCALIDADDE JALA, MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT	JALA	COMPLEMENTARIA	MJN/IMPLAN/FIII/07/024/2024	C	01-oct-24	31-dic-24		1,791,997			1,791,997		1,286,888	
									Suma de la Hoja	9,435,627			9,435,627		7,862,119	
									Acumulado Anterior	13,710,145			13,710,145		13,710,145	
									Total	23,145,772			23,145,772		21,572,264	


LIC. JUAN ALFONSO JIMENEZ RAMIREZ
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA



OGRAMA: UBR) URBANIZACION

RADA		MUNICIPAL		SALDOS		% AVANCE FINAN.	% AVANCE FISICO	OBSERVACIONES	
OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred., Int. etc.)				TOTAL
	2,149,913		689,144			689,144	76%	80%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO AL CIERRE DE EJERCICIO Y SE CONCLUIRA EN LOS PRIMEROS MESES DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2025 (SE DEVENGARON LOS SALDOS PARA EL EJERCICIO 2025)
	3,117,966		0			0	100%	100%	
	1,307,351		379,254			379,254	78%	80%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO AL CIERRE DE EJERCICIO Y SE CONCLUIRA EN LOS PRIMEROS MESES DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2025 (SE DEVENGARON LOS SALDOS PARA EL EJERCICIO 2025)
	1,286,888		505,109			505,109	72%	80%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO AL CIERRE DE EJERCICIO Y SE CONCLUIRA EN LOS PRIMEROS MESES DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2025 (SE DEVENGARON LOS SALDOS PARA EL EJERCICIO 2025)
	7,862,119		1,573,508			1,573,508			
	13,710,145		0			0			
	21,572,264		1,573,508			1,573,508			

H. XL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALA
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS y MUNICIPIOS
FIII: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024

0
 PERIODO DE: 1-ene AL 31-dic

INSTANCIA EJECUTORA: H. XL AYUNTAMIENTO DE JALA, NAYARIT

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSI		
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL	
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33
2024/F307001-CP	IND GASTOS INDIRECTOS	IND.-GASTOS INDIRECTOS SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS FAISMUN DEL MUNICIPIO DE JALA	VARIAS	MJN/IMPLAN/FIII/07/001/2024		01-abr-24	30-sep-24		826,656			826,656		826,656
Suma de la Hoja									826,656			826,656		826,656
Acumulado Anterior									0			0		0
Total									826,656			826,656		826,656


 LIC. JUAN ALFONSO JIMENEZ RAMIREZ
 DIRECTOR DE OBRA PUBLICA


 H. XL AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 JALA, NAYARIT
OBRAS PUBLICAS

DEL 2024

HOJA 1 DE 1

PROGRAMA: PRODIM Y GASTOS INDIRECTOS

ON MINISTRADA			SALDOS				% AVANCE FINAN.	% AVANCE FISICO	OBSERVACIONES	
BENEFIC.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred., Int. etc.)				TOTAL
			DIRECTA	RAMO 33						
		826,656		0			0	100%	100%	
		826,656		0			0			
		0		0			0			
		826,656		0			0			

J.

0
0